临海博仁医院建设项目竣工环境保护验收其它需要说明事项

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

临海博仁医院位于临海市桃渚镇四岙东洋大道 8 号，占地面积约 700m^2，建筑面积约 4640m^2；2019 年 6 月，医院委托浙江绿融环保科技有限公司完成编制《临海博仁医院建设项目环境影响报告表》，并于 2019 年 6 月 25 日通过台州市生态环境局临海分局的审批，审批文号为台环建（临）[2019]70 号。企业在项目设计过程中落实了环评中防治污染的措施以及环境保护设施投资的概算。

1.2 施工简况

项目建设过程中，企业组织实施了环境影响报告表及其审批部门的审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

企业于 2020 年 5 月进行开工建设，2021 年 10 月完成项目主体工程及相应的环保治理设施，同时并开始主体项目和配套环保设施调试工作。

2021 年 10 月，受临海博仁医院委托，台州市永恒检测技术有限公司承担了临海博仁医院建设项目竣工环境保护验收监测工作。于 2022 年 3 月 2 日、3 月 3 日日对该项目进行了现场验收监测，于 2022 年 3 月 7 日对本项目的雨水进行布点监测，于 8 月 19 日、8 月 20 日对废水废气部分因子进行补测，并编制了验收监测报告表。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护验收暂行办法》，2022 年 9 月 13 日，临海博仁医院组织环评编制单位（浙江绿融环保科技有限公司）、验收监测单位（台州市永恒检测技术有限公司）、环保设施设计单位（台州市绿环环保技术工程有限公司、潍坊澄天环保设备有限公司）以及三位专家成立验收工作组，召开临海博仁医院建设项目竣工环境保护验收会。会前专家和代表对本项目环保处理设施进行现场检查，听取了建设单位环保执行情况的汇报、台州市永恒检测技术有限公司对验收监测报告的介绍，经认真讨论，形成验收意

见如下：

临海博仁医院建设项目基本落实了“三同时”的相关要求，主要环保设施均已按照环评及批复要求建成，建立了各类环保管理制度，废水、废气和噪声监测结果达标，固废处置符合相关要求，总量符合环评及批复要求，验收资料基本齐全。验收组认为项目符合项目竣工环境保护验收条件，同意通过环境保护验收。

2.其他环境保护措施落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

企业建立了相关环保组织机构，明确相关环保负责人，建立了废气、废水、噪声运行及日常维护等相关制度、固废管理相关制度。

（2）环境风险防范措施

该企业确立以公司法人为总指挥，统领应急总指挥部，下设消费抢险组、治安保障组、后勤综合组和环境指挥组，是公司整个应急救援工作的中心，负责向上级部门报告和请示，负责与应急部门和社区联络，负责协调应急期间各救援队伍的运作，统筹安排各项应急行动，保证应急工作快速、有序、有效地进行。

（3）环境监测计划

根据环保要求，将定期对项目项目废气、废水、噪声等进行监测。

3.整改工作落实情况

临海博仁医院建设项目在建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后等环节采取了以下整改工作：

表 3-1 项目整改工作情况一览表

整改环节	整改内容
建设过程中	1.对废气配套了相关的处理设施。2.对废气进行收集处理并高空排放。3.建立较完善的环保管理制度。
竣工后	1.医疗废水经医院废水处理设施处理达到标准后排入桃渚镇污水管网，再由桃渚镇污水处理厂处理后排放；除臭喷淋废水循环使用，一周排放一次，经废水处理设施处理后排放。2.废水处理站废气废水处理站加盖密闭，并配备一套废气处理装置，采用次氯酸钠溶液进行喷淋除臭，废水处理站废气经处理设施处

	理后通过 1 根 20m 排气筒高空排放打包粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过 15m 排气筒高空排放。3.各设备在选型上选择低噪声型；加强对各设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转；加强医院周边绿化；病房等区域设置隔声窗，院区内设置禁鸣标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。
验收监测期间	1.确保废气处理设施稳定运行。2.确保废水、废气处理设施稳定运行，确保雨、污分流。
提出验收意见后	1. 加强现场管理，保持地面清洁； 2. 完善长效的环保管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放；完善风险防范措施，确保环境安全； 3. 定期开展环保设施的 清洁维护，保障各类环保设施正常运行，加强环境风险防范管理， 确保环境安全； 4. 做好危废管理，严格执行转移联单制度，完善各项标识、标签和台账记录。

临海博仁医院